

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 12/06/2018

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
ABLA	1 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	219.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.800,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ABLA	1 PIM 17 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	219.800,00 €	0,00 €	0,00 €	219.800,00 €	EN LICITACIÓN
ABLA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ABRUCENA	2 PIM 17/18 (II)	EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	SIN PROYECTO
ABRUCENA	1PIM2018-2BI	CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA Y PLAZA EN ACCESO A NUCLEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.200,00 €	125.000,00 €	139.200,00 €	SIN PROYECTO
ABRUCENA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ADRA	78 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN EL NÚCLEO URBANO	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	OBRA FINALIZADA
ADRA	46 PIM 16 (II)	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE SALÓN MUNICIPAL	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ADRA	2 PIM 18/19 (I)	AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	156.000,00 €	195.000,00 €	EN LICITACIÓN
ADRA	5 PIM 18/19 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN EL NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	740.000,00 €	890.000,00 €	EN LICITACIÓN
ADRA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	325.000,00 €	
ALBANCHEZ	1 PIM 16/17 (II)	ACTUACIONES EN PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	100.018,77 €	55.741,76 €	0,00 €	0,00 €	155.760,53 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ALBANCHEZ	8 PIM 18 (I)	ACONDICIONAMIENTO DE TERRAPLÉN EN CAMINO NUEVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.239,47 €	0,00 €	78.239,47 €	EN REDACCIÓN
ALBANCHEZ	PIM 19	APARCAMIENTO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
ALBANCHEZ	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
ALBOLODUY	2 PIM 16/17 (I)	MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO Y PLUVIALES	67.600,00 €	55.000,00 €	51.400,00 €	0,00 €	0,00 €	174.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ALBOLODUY	3 PIM 16 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	SUPERVISADO
ALBOLODUY	9 PIM 18 (I)	MEJ. EFICIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
ALBOLODUY	10 PIM 18/19 (I)	URBANIZACIONES CALLE IGLESIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	SUPERVISADO
ALBOLODUY	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALBOX	2 PIM 16 (II)	CONSERVATORIO Y ESCUELA DE MÚSICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
ALBOX	3 PIM 17/18 (I)	CONEXIÓN PEATONAL Y CARRIL BICI CEMENTERIO-NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	260.000,00 €	SUPERVISADO
ALBOX	7 PIM 17/18 (II)	PISTA DEPORTIVA Y URBANIZACIÓN ANEXA BARRIO LAS TEJERAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
ALBOX	12 PIM 18 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO Y URBANIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	285.500,00 €	385.500,00 €	SUPERVISADO
ALBOX	PIM 19	ALUMBRADO PÚBLICO Y URBANIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385.500,00 €	385.500,00 €	SIN PROYECTO
ALBOX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	511.000,00 €	
ALCOLEA	4 PIM 16 (I)	AMPLIACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0,00 €	43.777,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.777,61 €	SIN PROYECTO
ALCOLEA	4 PIM 17/18 (I)	PAVIMENTACIÓN Y MURO EN C/ REAL DE LUCAINENA	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ALCOLEA	6 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN C/ TAPON GORDO	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	SUPERVISADO
ALCOLEA	1 PIM 18 (II)	ALMACÉN Y PISTA DE PÁDEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.622,39 €	100.000,00 €	144.622,39 €	EN SUPERVISIÓN
ALCOLEA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALCÓNTAR	5 PIM 16/17 (I)	DEPÓSITO DE AGUA EN HIJATE	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	OBRA FINALIZADA
ALCÓNTAR	3 PIM 18 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE NAVE DE USOS MÚLTIPLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	SUPERVISADO
ALCÓNTAR	PIM 19	PAVIMENTACIÓN DE VIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.800,00 €	97.800,00 €	SIN PROYECTO
ALCÓNTAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALCUDIA DE MONTEAGUD	8 PIM 17/18 (II)	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SALA POLIVALENTE	24.423,75 €	0,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	184.423,75 €	EN LICITACIÓN
ALCUDIA DE MONTEAGUD	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALHABIA	4 PIM 18 (II)	ESTRUCTURA CENTRO DE DIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
ALHABIA	5 PIM 18 (II)	REPARACIÓN VESTUARIO Y VASO PISCINA MUN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	SIN PROYECTO
ALHABIA	6 PIM 18 (II)	ELECTRIFICACIÓN ESPACIO CULT MUSEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	SIN PROYECTO
ALHABIA	16 PIM 18 (I)	URBANIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.800,00 €	100.000,00 €	120.800,00 €	SIN PROYECTO
ALHABIA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
ALHAMA DE ALMERÍA	6 PIM 16 (I)	MEJORA ELÉCTRICA SONDEO EXISTENTE EN PARAJE LOS MÁRMOLES	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ALHAMA DE ALMERÍA	80 PIM 16 (I)	MEJORA HIDRÁULICA SONDEO EXISTENTE EN PARAJE LOS MÁRMOLES	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	SUPERVISADO
ALHAMA DE ALMERÍA	7 PIM 16 (I)	ABASTECIMIENTO Y DRENAJE DE PLUVIALES	0,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
ALHAMA DE ALMERÍA	8 PIM 16 (I)	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES	0,00 €	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.000,00 €	OBRA FINALIZADA
ALHAMA DE ALMERÍA	7 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN CALLE MILANO	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	SUPERVISADO
ALHAMA DE ALMERÍA	8 PIM 17 (I)	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	OBRA FINALIZADA
ALHAMA DE ALMERÍA	13 PIM 17 (II)	MEJORA DE PARQUES Y JARDINES	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ALHAMA DE ALMERÍA	20 PIM 18 (I)	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE SONDEO "EL RINCÓN"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	SUPERVISADO
ALHAMA DE ALMERÍA	9 PIM 18 (I)	MEJORA DE PISTAS POLIDEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	SUPERVISADO
ALHAMA DE ALMERÍA	24 PIM 18 (I)	PAVIMENTACIÓN DE VIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALHAMA DE ALMERÍA	21 PIM 18 (I)	ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	EN LICITACIÓN
ALHAMA DE ALMERÍA	76PIM2018-BI	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €	SIN PROYECTO
ALHAMA DE ALMERÍA	PIM 19	PAVIMENTACION CASCO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
ALHAMA DE ALMERÍA	PIM 19	MEJORA ENTORNO DEL MUSEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
ALHAMA DE ALMERÍA	PIM 19	MEJORA CUBIERTA BIBLIOTECA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
ALHAMA DE ALMERÍA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.000,00 €	
ALICÚN	3 PIM 16 (II)	ADAPTACIÓN DE Balsa PARA EL BAÑO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	OBRA PARALIZADA

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 12/06/2018

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
ALICÚN	9 PIM 17 (I)	DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO Y TRASLADO DE ETAP	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	EN LICITACIÓN
ALICÚN	88PIM2018BI	ADECUACIÓN DE DEPÓSITO MUNICIPAL PARA ABASTECIMIENTO.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	SIN PROYECTO
ALICÚN	PIM 19	PAVIMENTACIÓN Y ASEOS PISTAS DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	SIN PROYECTO
ALICÚN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
ALMERÍA	9 PIM 16 (I)	ADECUACIÓN Y MEJORA C/ LAS TIENDAS Y ENTORNO	0,00 €	269.996,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269.996,52 €	OBRA FINALIZADA
ALMERÍA	10 PIM 16/17 (I)	ADECUACIÓN Y MEJORA C/ ANTONIO LEDESMA Y ENTORNO	0,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	OBRA FINALIZADA
ALMERÍA	11 PIM 17/18 (I)	ADEC. Y MEJORA C/ SANTIAGO Y ENTORNO	0,00 €	0,00 €	229.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	929.000,00 €	SUPERVISADO
ALMERÍA	26PIM2018-BI	APERTURA DE VIAL Y REMODELACIÓN DEL CRUCE ENTRE LA CALLE INSTIN	20.906,60 €	0,00 €	0,00 €	151.003,48 €	0,00 €	171.910,08 €	EN SUPERVISIÓN
ALMERÍA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	
ALMÓCITA	17 PIM 17/18 (II)	ADAPTACIÓN DE EDIFICIO A CASA CONSISTORIAL	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN LICITACIÓN
ALMÓCITA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALSODUX	45 PIM 16/17 (II)	PISCINA MUNICIPAL E INSTALACIONES ANEXAS	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALSODUX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ANTAS	19 PIM 17/18 (II)	EDIFICIO DE USO POLIVALENTE	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	100.000,00 €	561.600,00 €	771.600,00 €	SUPERVISADO
ANTAS	79 PIM 16 (I)	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS	0,00 €	117.419,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.419,76 €	EN LICITACIÓN
ANTAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ARBOLEAS	12 PIM 16 (I)	ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN LOS MENCHONES	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	OBRA RECIBIDA
ARBOLEAS	12 PIM 17 (I)	ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN HUEVANILLAS Y RULADOR	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	SUPERVISADO
ARBOLEAS	13 PIM 17/18 (I)	ALCANTARILLADO EN POLÍGONO INDUSTRIAL EN ARBOLEAS	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	SUPERVISADO
ARBOLEAS	27 PIM 18 (I)	PUENTE EN LOS HIGUERALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	200.000,00 €	270.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
ARBOLEAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ARMUÑA DE ALMANZORA	14 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN CALLES NÚCLEO URBANO	41.705,40 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	201.705,40 €	SUPERVISADO
ARMUÑA DE ALMANZORA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BACARES	20 PIM 17 (II)	TERMINACIÓN COMPLEJO TURÍSTICO RURAL	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
BACARES	11 PIM 18 (II)	CASA CONSISTORIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	SIN PROYECTO
BACARES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BALANEGRA	13 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.000,00 €	OBRA FINALIZADA
BALANEGRA	15 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR	0,00 €	0,00 €	204.455,00 €	314.545,00 €	0,00 €	519.000,00 €	SUPERVISADO
BALANEGRA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BAYÁRCAL	4 PIM 16/17 (II)	ADECUACIÓN DE RESTAURANTE EN ÁREA RECREATIVA	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
BAYÁRCAL	25 PIM 17/18 (II)	REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA MAYOR	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
BAYÁRCAL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BAYARQUE	5 PIM 16/17 (II)	TERMINACIÓN DE RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD	0,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN LICITACIÓN
BAYARQUE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BÉDAR	6 PIM 16/17 (II)	EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	0,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	SUPERVISADO
BÉDAR	29 PIM 18/19 (I)	URBANIZACIONES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.200,00 €	14.200,00 €	68.400,00 €	EN SUPERVISIÓN
BÉDAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BEIRES	28 PIM 17/18 (II)	EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	SUPERVISADO
BEIRES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BENAHADUX	14 PIM 16 (I)	ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS A PLAN DE ACCESIBILIDAD	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
BENAHADUX	32 PIM 17/18 (II)	ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE	870.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	1.100.000,00 €	EN REDACCIÓN
BENAHADUX	31 PIM 18/19 (II)	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	450.000,00 €	660.000,00 €	SUPERVISADO
BENAHADUX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BENITAGLA	15 PIM 16 (I)	SONDEO DE ABASTECIMIENTO	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	EN LICITACIÓN
BENITAGLA	16 PIM 16 (I)	INSTALACIÓN DE SONDEO Y CONDUCCIÓN	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	SIN PROYECTO
BENITAGLA	12 PIM 18 (II)	ALMACÉN MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
BENITAGLA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BENIZALÓN	17 PIM 16 (I)	SONDEOS DE ABASTECIMIENTO	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	EN LICITACIÓN
BENIZALÓN	18 PIM 16 (I)	INSTALACIÓN DE SONDEOS Y CONDUCCIONES	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	SIN PROYECTO
BENIZALÓN	38 PIM 17 (II)	ÁREA RECREATIVA EN FUENTE HIGUERA	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	OBRA FINALIZADA
BENIZALÓN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BENTARIQUE	43 PIM 16 (II)	ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE ZONA RECREATIVA	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	OBRA FINALIZADA
BENTARIQUE	39 PIM 17 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
BENTARIQUE	33 PIM 18/19 (I)	URBANIZACIONES EN EL NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	EN REDACCIÓN
BENTARIQUE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
BERJA	40 PIM 17/18 (II)	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DEL MOLINO EL PERRILLO	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	725.222,33 €	1.125.222,33 €	EN LICITACIÓN
BERJA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	474.777,67 €	
CANJÁYAR	7 PIM 16 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE CASAS RURALES EN LA ALCORA	0,00 €	57.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.500,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
CANJÁYAR	8 PIM 16 (II)	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	OBRA FINALIZADA

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 12/06/2018

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
CANJAYAR	43 PIM 17 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE CASAS RURALES EN EL CRISTAL	0,00 €	0,00 €	18.032,88 €	0,00 €	0,00 €	18.032,88 €	SUPERVISADO
CANJAYAR	44 PIM 17 (II)	REFORMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
CANJAYAR	46 PIM 17/18 (II)	PARQUE PÚBLICO ENTRADA SUR	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	EN LICITACIÓN
CANJAYAR	16 PIM 17 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	OBRA FINALIZADA
CANJAYAR	34 PIM 18 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	SIN PROYECTO
CANJAYAR	13 PIM 18 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE NAVE ALCOHOLERA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CANJAYAR	35 PIM 18/19 (I)	URBANIZACIONES EN CALLE SAN BLAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	40.767,12 €	46.767,12 €	SUPERVISADO
CANJAYAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CANTORIA	9 PIM 16/17 (II)	MURO EN BARRIADA DE LA HOYA	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	OBRA RECIBIDA
CANTORIA	10 PIM 16/17 (II)	MURO Y PARQUE EN SOLAR CUESTA LA MINA	0,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
CANTORIA	11 PIM 16/17 (II)	APARCAMIENTO Y ENTUBADO DE ACEQUIA	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	OBRA RECIBIDA
CANTORIA	20 PIM 16/17 (I)	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN ALMANZORA	0,00 €	90.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
CANTORIA	21 PIM 16/17 (I)	REPARACIÓN ACCESOS Y ERA EN CORTIJOS ALTOS	0,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CANTORIA	17 PIM 17/18 (I)	SOTERRAMIENTO DE CABLEADO Y PAVIMENTACIÓN	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	SUPERVISADO
CANTORIA	18 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN DE AVDA. ORIENTE Y C/ NIÑOS DE CANTORIA	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CANTORIA	19 PIM 17/18 (I)	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO EN CAMINOS DEL FAZ	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	SUPERVISADO
CANTORIA	22 PIM 17/18 (I)	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO EN C/ LA ESTACIÓN	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	SUPERVISADO
CANTORIA	14 PIM 18/19 (II)	MERENDERO Y ZONA DE ACAMPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €	220.000,00 €	SIN PROYECTO
CANTORIA	15 PIM 18/19 (II)	MIRADOR EN ERA C/ ALAMICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	30.800,00 €	52.800,00 €	SUPERVISADO
CANTORIA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CARBONERAS	12 PIM 16/17 (II)	ACONDICIONAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE CENTRO POLIDEPORTIVO	0,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
CARBONERAS	23 PIM 17/18 (I)	MEJORAS EN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CARBONERAS	47 PIM 17/18 (II)	ACONDIC. DE EDIFICIO A CUARTEL DE POLICÍA LOCAL	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	SUPERVISADO
CARBONERAS	36 PIM 18/19 (I)	REMODO. Y ACOND. ACCESO NORTE CASCO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	516.000,00 €	616.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CARBONERAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CASTRO DE FILABRES	13 PIM 16 (II)	ELECTRIFICACIÓN ZONA "LA GALERA"	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €	EN LICITACIÓN
CASTRO DE FILABRES	14 PIM 16/17 (II)	SALA DE VELATORIOS	0,00 €	80.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	123.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
CASTRO DE FILABRES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CHERCOS	22 PIM 16 (I)	ASFALTADO DE VÍA DE ACCESO A CHERCOS VIEJO	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	OBRA RECIBIDA
CHERCOS	25 PIM 17/18 (I)	PAVIMENTACIÓN CALLES REAL Y ANTONIO SÁEZ	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	SUPERVISADO
CHERCOS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CHIRIVEL	23 PIM 16 (I)	PAVIMENTACIÓN DE VIALES	0,00 €	138.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138.000,00 €	OBRA FINALIZADA
CHIRIVEL	48 PIM 17/18 (II)	ADECUACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL PISCINA	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CHIRIVEL	37 PIM 18 (I)	URBANIZACIÓN C/ BELLAVISTA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	EN REDACCIÓN
CHIRIVEL	16 PIM 18 (II)	ADECUACIÓN PLAZA DE ABASTOS Y LOCALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CHIRIVEL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CÓBDAR	15 PIM 16/17 (II)	NAVE MUNICIPAL EN CALLE CASAS NUEVAS	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CÓBDAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CUEVAS DEL ALMANZORA	24 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIONES EN PEDANÍAS	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
CUEVAS DEL ALMANZORA	28 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIONES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	SUPERVISADO
CUEVAS DEL ALMANZORA	39 PIM 18 (I)	URBANIZACIONES EN PEDANÍAS CUEVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CUEVAS DEL ALMANZORA	40 PIM18/19 (I)	URBANIZACIONES EN CUEVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CUEVAS DEL ALMANZORA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DALÍAS	16 PIM 16/17 (II)	ACTUACIONES EN PARQUES INFANTILES Y GERONTOLÓGICOS	0,00 €	53.355,60 €	53.355,59 €	0,00 €	0,00 €	106.711,19 €	OBRA EN EJECUCIÓN
DALÍAS	25 PIM 16 (I)	ADECUACIÓN DE CEMENTERIO Y EJECUCIÓN DE NICHOS	0,00 €	54.426,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.426,28 €	OBRA FINALIZADA
DALÍAS	30 PIM 17/18 (I)	ACTUACIONES EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	0,00 €	0,00 €	95.191,42 €	335.455,00 €	0,00 €	430.646,42 €	EN LICITACIÓN
DALÍAS	41 PIM 18/19 (I)	ACTUACIONES EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	178.216,11 €	328.216,11 €	SUPERVISADO
DALÍAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
EJIDO (EL)	17 PIM 16 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE NAVE PARA USOS MÚLTIPLES	0,00 €	167.108,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167.108,02 €	OBRA ADJUDICADA
EJIDO (EL)	26 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN CALLES ALCOTÁN Y OTRAS	0,00 €	170.891,98 €	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	590.891,98 €	OBRA FINALIZADA
EJIDO (EL)	44 PIM 16 (II)	ADECUACIÓN DE NAVE JUNTA LOCAL PAMPANICO	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €	OBRA FINALIZADA
EJIDO (EL)	42 PIM 18/19 (I)	URBANIZACIONES EN STO DOMINGO Y STA MARIA DEL AGUILA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	460.000,00 €	760.000,00 €	EN LICITACIÓN
EJIDO (EL)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ENIX	72 PIM 17 (II)	PISCINA MUNICIPAL (FASE 1)	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	SUPERVISADO
ENIX	20 PIM 18 (II)	PARQUE MUNICIPAL EN EL MARCHAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	55.000,00 €	95.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
ENIX	43 PIM 18 (I)	URBANIZACIONES EN EL NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	SUPERVISADO
ENIX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FELIX	92PIM2018-BII	REPARACIÓN Y PAVIMENTO EN PISTAS Y PISCINAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.600,00 €	0,00 €	39.600,00 €	SIN PROYECTO
FELIX	93PIM2018-BII	TERMINACIÓN EN PLANTA BAJA Y MEJORA DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	SUPERVISADO

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 12/06/2018

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
FELIX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FINES	27 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN 2ª FASE SECTOR F	0,00 €	134.400,00 €	268.800,00 €	0,00 €	0,00 €	403.200,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
FINES	21 PIM 18 (II)	AMPLIACIÓN DE MERENDERO "FUENTE DEL CAÑAL"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	EN LICITACIÓN
FINES	44 PIM 18 (I)	TERMINACIÓN DE PLAZA SAN ESTEBAN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.400,00 €	0,00 €	128.400,00 €	EN LICITACIÓN
FINES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FIÑANA	20 PIM 16 (II)	ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LA PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	OBRA FINALIZADA
FIÑANA	28 PIM 16 (I)	ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	OBRA RECIBIDA
FIÑANA	49 PIM 17/18 (II)	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CORREOS	0,00 €	0,00 €	104.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	254.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
FIÑANA	22 PIM 18 (II)	PARQUE MUNICIPAL "LA NIÑA"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	133.000,00 €	0,00 €	133.000,00 €	SIN PROYECTO
FIÑANA	PIM 19	AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.200,00 €	55.200,00 €	SIN PROYECTO
FIÑANA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FONDÓN	32 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN DE C/ ALMERÍA Y C/ ATALAYA	0,00 €	0,00 €	67.400,00 €	70.000,00 €	0,00 €	137.400,00 €	SUPERVISADO
FONDÓN	45 PIM 18 (I)	CARRIL BICI FONDÓN - FUENTE VICTORIA (3ª FASE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.770,00 €	0,00 €	59.770,00 €	EN SUPERVISIÓN
FONDÓN	47 PIM 18 (I)	URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.630,00 €	0,00 €	77.630,00 €	EN SUPERVISIÓN
FONDÓN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FUENTE VICTORIA (FONDÓN)	29 PIM 16/17 (I)	PAVIMENTACIÓN C/ POZO Y C/ COBDA	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA FINALIZADA
FUENTE VICTORIA (FONDÓN)	48 PIM 18/19 (I)	ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLES DEL NÚCLEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
FUENTE VICTORIA (FONDÓN)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GÁDOR	35 PIM 17 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO C/ LA PESETA	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SUPERVISADO
GÁDOR	36 PIM 17 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIADA EL JALVO	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SUPERVISADO
GÁDOR	37 PIM 17 (I)	ALUMBRADO DEL PARQUE INFANTIL LA PISCINA	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
GÁDOR	50 PIM 17/18 (II)	AMPLIACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	115.797,04 €	0,00 €	215.797,04 €	EN REDACCIÓN
GÁDOR	31 PIM 17 (I)	REPOSICIÓN TUBERÍA ABASTEC. C/CANALEJAS Y AVDA. PRIVILEGIO	4.545,00 €	0,00 €	35.455,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	SUPERVISADO
GÁDOR	86 PIM 17 (I)	URBANIZACIÓN C/LAUREL Y ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	0,00 €	0,00 €	14.545,00 €	0,00 €	0,00 €	14.545,00 €	EN REDACCIÓN
GÁDOR	51 PIM 18 (I)	URBANIZACIÓN DE PLAZA DE LA ERMITA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.202,96 €	0,00 €	39.202,96 €	EN SUPERVISIÓN
GÁDOR	49 PIM 18/19 (I)	AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	50.600,00 €	150.600,00 €	SUPERVISADO
GÁDOR	50 PIM 18/19 (I)	URBANIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	70.000,00 €	170.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
GÁDOR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GALLARDOS (LOS)	31 PIM 16 (I)	ENLACE ENTRE NÚCLEO URBANO Y URBANIZACIÓN HUERTA NUEVA	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	OBRA FINALIZADA
GALLARDOS (LOS)	38 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN DE ESPACIO CULTURAL	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	275.000,00 €	EN LICITACIÓN
GALLARDOS (LOS)	54 PIM 18 (I)	SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN ALMOCAIZAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.800,00 €	0,00 €	92.800,00 €	EN SUPERVISIÓN
GALLARDOS (LOS)	23 PIM 18 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	SUPERVISADO
GALLARDOS (LOS)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GARRUCHA	32 PIM 16 (I)	ALCANTARILLADO EN "LAS MARINAS" Y EVACUACIÓN DE PLUVIALES	0,00 €	132.837,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.837,67 €	OBRA EN EJECUCIÓN
GARRUCHA	33 PIM 16/17 (I)	ACTUACIONES EN VIALES Y MEJORAS EN PLAZA PEDRO GEA	0,00 €	66.571,33 €	12.191,89 €	0,00 €	0,00 €	78.763,22 €	SUPERVISADO
GARRUCHA	34 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN PASEO DE LA VIRGEN DEL CARMEN	0,00 €	129.591,00 €	71.700,55 €	0,00 €	0,00 €	201.291,55 €	OBRA EN EJECUCIÓN
GARRUCHA	52 PIM 17/18 (II)	NAVE DE USOS MÚLTIPLES Y ENTORNO	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	EN REDACCIÓN
GARRUCHA	42 PIM 17 (I)	ESTABILIZACIÓN DE PLATAFORMA EN "EL CALVARIO"	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	OBRA FINALIZADA
GARRUCHA	53 PIM 17 (II)	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
GARRUCHA	55 PIM 18 (I)	GLORIETA EN CAMINO VIEJO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €	0,00 €	49.000,00 €	EN REDACCIÓN
GARRUCHA	56 PIM 18 (I)	CONEXIÓN PASEO LA VIRGEN - PASEO MALECÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	64.000,00 €	114.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
GARRUCHA	24 PIM 18/19 (II)	CAMPO DE FÚTBOL 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.107,56 €	70.000,00 €	132.107,56 €	EN SUPERVISIÓN
GARRUCHA	PIM 19	REHABILITAC. TRAMOS DE ESCALERAS Y ASFALTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	SIN PROYECTO
GARRUCHA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GÉRGAL	89PIM2018-2BI	EMBELLECIMIENTO DE ACCESO ESTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.750,00 €	191.050,00 €	318.800,00 €	EN REDACCIÓN
GÉRGAL	0	ADAPTACIÓN DE EDIFICIO A CASA CONSISTORIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
GÉRGAL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
HUÉCJA	21 PIM 16/17 (II)	MEJORAS EN PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	EN LICITACIÓN
HUÉCJA	45 PIM 17 (I)	URBANIZACIONES	0,00 €	0,00 €	33.200,00 €	0,00 €	0,00 €	33.200,00 €	SUPERVISADO
HUÉCJA	57 PIM 18 (I)	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	SUPERVISADO
HUÉCJA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
HUÉRCAL DE ALMERÍA	35 PIM 16 (I)	RENOVACIÓN DE REDES Y REPARACIÓN DE MURO EN C/ SALITRE	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	OBRA FINALIZADA
HUÉRCAL DE ALMERÍA	36 PIM 16 (I)	AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	OBRA FINALIZADA
HUÉRCAL DE ALMERÍA	37 PIM 16 (I)	CONEXIÓN DE CTRA. TORRECÁRDENAS CON CTRA. A-1001	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	OBRA RECIBIDA
HUÉRCAL DE ALMERÍA	38 PIM 16 (I)	RENOVACIÓN DE REDES EN CLUB DE TENIS	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
HUÉRCAL DE ALMERÍA	54 PIM 17/18 (II)	PISTA POLIDEPORTIVA Y ÁREA RECREATIVA	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	370.000,00 €	EN LICITACIÓN
HUÉRCAL DE ALMERÍA	55 PIM 17 (II)	MEJORA PLAZA ESTUDIANTES	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	EN LICITACIÓN
HUÉRCAL DE ALMERÍA	30 PIM 18/19 (II)	PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	600.000,00 €	800.000,00 €	EN REDACCIÓN
HUÉRCAL DE ALMERÍA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 12/06/2018

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
HUÉRCAL-OVERA	56 PIM 17/18 (II)	NAVE POLIVALENTE	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	SUPERVISADO
HUÉRCAL-OVERA	57 PIM 17/18 (II)	RESTAURACIÓN EDIFICIO ESTACIÓN DE FFCC	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €	SUPERVISADO
HUÉRCAL-OVERA	59 PIM 18 (I)	ADECUACIÓN URBANA AVDA LA ESTACIÓN FASE I Y II	88.780,94 €	0,00 €	0,00 €	259.019,51 €	100.000,00 €	447.800,45 €	SUPERVISADO
HUÉRCAL-OVERA	58 PIM 18 (I)	URBANIZACIONES EN EL NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.980,49 €	200.000,00 €	310.980,49 €	SUPERVISADO
HUÉRCAL-OVERA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ÍLLAR	39 PIM 16/17 (I)	PAVIMENTACIÓN AVDA. PRINCIPE ASTURIAS Y ACCESO A NÚCLEO	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	SUPERVISADO
ÍLLAR	60 PIM 18/19 (I)	PAVIMENTACIÓN AVDA. PRINCIPE ASTURIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	SUPERVISADO
ÍLLAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
INSTINCIÓN	40 PIM 16/17 (I)	ACONDICIONAMIENTO PLAZA FEDERICO SALVADOR	5.609,52 €	42.600,00 €	42.600,00 €	0,00 €	0,00 €	90.809,52 €	OBRA ADJUDICADA
INSTINCIÓN	61 PIM 18/19 (I)	ACONDICIONAMIENTO AVDA. DE ANDALUCÍA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.600,00 €	42.600,00 €	85.200,00 €	SUPERVISADO
INSTINCIÓN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	
LAROYA	41 PIM 16/17 (I)	REFORMA DE ESCALERAS EN C/ LA SACRISTÍA	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
LAROYA	31 PIM 18 (II)	REHABILITACION CASA DEL MARQUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
LAROYA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LAUJAR DE ANDARAX	42 PIM 16 (I)	MEJORA DE ACCESO AL NACIMIENTO	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	OBRA FINALIZADA
LAUJAR DE ANDARAX	58 PIM 17/18 (II)	REHABILITACIÓN DE CASA PALACIEGA	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
LAUJAR DE ANDARAX	34 PIM 18 (II)	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €	100.000,00 €	313.000,00 €	SIN PROYECTO
LAUJAR DE ANDARAX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LÍJAR	22 PIM 16/17 (II)	EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	0,00 €	40.100,00 €	40.100,00 €	0,00 €	0,00 €	80.200,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
LÍJAR	35 PIM 18/19 (II)	SALA DE VELATORIOS	19.800,00 €	0,00 €	0,00 €	40.100,00 €	40.100,00 €	100.000,00 €	EN REDACCIÓN
LÍJAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LUBRÍN	43 PIM 16/17 (I)	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	0,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	244.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
LUBRÍN	63 PIM 18/19 (I)	ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	144.000,00 €	244.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
LUBRÍN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LUCAINENA DE LAS TORRES	46 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN PARAJE CAÑADA INÉS	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €	164.000,00 €	0,00 €	226.000,00 €	EN LICITACIÓN
LUCAINENA DE LAS TORRES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LÚCAR	23 PIM 16/17 (II)	TERMINACIÓN VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES	54.529,04 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	214.529,04 €	EN REDACCIÓN
LÚCAR	44 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN CELA	0,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	0,00 €	0,00 €	67.600,00 €	SUPERVISADO
LÚCAR	64 PIM 18/19 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	67.600,00 €	EN REDACCIÓN
LÚCAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	
MACAEL	45 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE C/ HUERTOS Y C/ MARIO PALMA	0,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
MACAEL	49 PIM 17 (I)	ACERADO, CARRIL BICI Y ALUMBRADO CTRA. TAHAL	0,00 €	0,00 €	101.100,00 €	0,00 €	0,00 €	101.100,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
MACAEL	50 PIM 17 (I)	AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	162.000,00 €	0,00 €	0,00 €	162.000,00 €	SUPERVISADO
MACAEL	65 PIM 18 (I)	PARQUE DE LAS FAMILIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.400,00 €	200.000,00 €	335.400,00 €	EN SUPERVISIÓN
MACAEL	66 PIM 18/19 (I)	URBANIZACIÓN DE AVDA. LA VIÑA Y OTRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	178.900,00 €	188.900,00 €	EN SUPERVISIÓN
MACAEL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MARÍA	46 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	101.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.400,00 €	OBRA FINALIZADA
MARÍA	51 PIM 17 (I)	PAVIMENTACIONES EN CAÑADAS DE CAÑEPLA Y CAMINOS	0,00 €	0,00 €	101.400,00 €	0,00 €	0,00 €	101.400,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
MARÍA	67 PIM 18 (I)	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.400,00 €	0,00 €	101.400,00 €	SUPERVISADO
MARÍA	PIM 19	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.400,00 €	101.400,00 €	SIN PROYECTO
MARÍA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MOJÁCAR	87 PIM 17 (I)	AMPLIACIÓN DE LA CALLE AVENIDA DE PARÍS	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	EN LICITACIÓN
MOJÁCAR	36 PIM 18 (II)	RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD	1.508.625,57 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	878.400,00 €	2.587.025,57 €	SUPERVISADO
MOJÁCAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	
MOJONERA (LA)	47 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO Y CAMINOS	0,00 €	170.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	370.000,00 €	OBRA FINALIZADA
MOJONERA (LA)	48 PIM 16/17 (I)	AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO	0,00 €	160.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €	EN LICITACIÓN
MOJONERA (LA)	59 PIM 17/18 (II)	CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN VENTA DEL VISO	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	260.000,00 €	360.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
MOJONERA (LA)	37 PIM 18 (II)	REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.000,00 €	240.000,00 €	326.000,00 €	EN REDACCIÓN
MOJONERA (LA)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
NACIMIENTO	24 PIM 16/17 (II)	FINALIZACIÓN DE SALA DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES	18.760,12 €	93.400,00 €	93.400,00 €	0,00 €	0,00 €	205.560,12 €	OBRA EN EJECUCIÓN
NACIMIENTO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
NÍJAR	49 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN VARIOS NÚCLEOS	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
NÍJAR	25 PIM 16 (II)	AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN SAN ISIDRO	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
NÍJAR	52 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIONES EN VARIOS NÚCLEOS	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	SUPERVISADO
NÍJAR	68 PIM 18 (I)	URBANIZACIONES EN VARIOS NÚCLEOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	700.000,00 €	800.000,00 €	EN REDACCIÓN
NÍJAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OHANES	26 PIM 16/17 (II)	REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
OHANES	38 PIM 18/19 (II)	ADECUACIÓN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS RURALES Y A. RECREATIVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	156.000,00 €	EN REDACCIÓN
OHANES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 12/06/2018

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
OLULA DE CASTRO	50 PIM 16 (I)	MEJORAS EN RED DE ABASTECIMIENTO	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	OBRA FINALIZADA
OLULA DE CASTRO	60 PIM 17 (II)	ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR DE PISTA DE PÁDEL	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	OBRA PARALIZADA
OLULA DE CASTRO	61 PIM 17 (III)	ACONDIC. DE PLANTA BAJA DE AYTO. A CONSULTORIO Y BIBLIOTECA	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	OBRA FINALIZADA
OLULA DE CASTRO	39 PIM 18 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	EN REDACCIÓN
OLULA DE CASTRO	70 PIM 18 (I)	SEÑALIZACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	SIN PROYECTO
OLULA DE CASTRO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OLULA DEL RÍO	27 PIM 16/17 (II)	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	0,00 €	150.000,00 €	820.486,78 €	0,00 €	0,00 €	970.486,78 €	OBRA EN EJECUCIÓN
OLULA DEL RÍO	74 PIM 18 (I)	URBANIZACIONES EN NÚCLEO URBANO Y BARRIADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	105.113,22 €	205.113,22 €	EN SUPERVISIÓN
OLULA DEL RÍO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ORIA	51 PIM 16 (I)	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y ACCESOS A NÚCLEOS	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ORIA	75 PIM 18 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIOS NÚCLEOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	208.800,00 €	308.800,00 €	SUPERVISADO
ORIA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PADULES	28 PIM 16 (II)	TERMINACIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO	0,00 €	89.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.200,00 €	OBRA FINALIZADA
PADULES	53 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN DEL PASEO DE LOS BAÑOS	0,00 €	0,00 €	39.200,00 €	50.000,00 €	0,00 €	89.200,00 €	EN LICITACIÓN
PADULES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PARTALOA	52 PIM 16 (I)	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ALBOX	0,00 €	130.596,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.596,41 €	OBRA FINALIZADA
PARTALOA	53 PIM 16 (I)	PAVIMENTACIÓN DE VIAL EN CERRO GORDO	0,00 €	53.559,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.559,15 €	OBRA FINALIZADA
PARTALOA	54 PIM 17 (I)	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	62.644,44 €	0,00 €	0,00 €	62.644,44 €	OBRA FINALIZADA
PARTALOA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PATERNA DEL RÍO	54 PIM 16 (I)	SONDEO PARA ABASTECIMIENTO	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	SUPERVISADO
PATERNA DEL RÍO	76 PIM 18 (I)	ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ REAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	SUPERVISADO
PATERNA DEL RÍO	PIM 19	INSTALACIÓN DE SONDEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	SIN PROYECTO
PATERNA DEL RÍO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PECHINA	55 PIM 16/17 (I)	ILUMINACIÓN Y URBANIZACIÓN DE ACCESO DESDE CTRA. AL-3117	0,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	OBRA FINALIZADA
PECHINA	56 PIM 16/17 (I)	ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE LA VILLA	0,00 €	170.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	OBRA FINALIZADA
PECHINA	62 PIM 17 (II)	ILUMINACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
PECHINA	62 PIM 17/18 (I)	ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ CUATRO OLIVOS	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	OBRA FINALIZADA
PECHINA	41 PIM 18/19 (II)	EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES SIERRA ALHAMILLA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	130.000,00 €	180.000,00 €	EN REDACCIÓN
PECHINA	PIM 19	ABASTECIMIENTO Y PLUVIALES 2ª FASE C/ CUATRO OLIVOS Y ENTORNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	SIN PROYECTO
PECHINA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PULPI	63 PIM 17/18 (II)	ESPACIO ESCÉNICO	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	706.000,00 €	1.206.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
PULPI	69 PIM 17/18 (I)	PROLONGACIÓN DE LA CALLE SANTA ANA	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	SUPERVISADO
PULPI	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PURCHENA	29 PIM 16/17 (II)	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0,00 €	68.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	368.000,00 €	OBRA FINALIZADA
PURCHENA	42 PIM 18 (II)	ADAPTACIÓN DE LOCAL A CENTRO DE DÍA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	EN REDACCIÓN
PURCHENA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RÁGOL	57 PIM 16/17 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA FINALIZADA
RÁGOL	43 PIM 18/19 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
RÁGOL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RIOJA	30 PIM 16/17 (II)	PARQUE MULTIUSOS	0,00 €	108.400,00 €	216.800,00 €	0,00 €	0,00 €	325.200,00 €	OBRA RECIBIDA
RIOJA	77 PIM 18 (I)	ACTUACIONES EN CALLE LA FÁBRICA Y PARQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	58.400,00 €	108.400,00 €	SUPERVISADO
RIOJA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ROQUETAS DE MAR	58 PIM 16/17 (I)	MEJORAS EN RED VIARIA DE AGUADULCE NORTE	0,00 €	325.000,00 €	793.570,81 €	0,00 €	0,00 €	1.118.570,81 €	OBRA FINALIZADA
ROQUETAS DE MAR	59 PIM 16/17 (I)	PAVIMENTACIONES EN BARRIADA HOYO CUENCA	0,00 €	81.250,00 €	400.179,19 €	0,00 €	0,00 €	481.429,19 €	OBRA FINALIZADA
ROQUETAS DE MAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SANTA CRUZ DE MARCHEN	60 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN PLAZA DE ANDALUCÍA Y C/ GRANADA	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA RECIBIDA
SANTA CRUZ DE MARCHEN	81 PIM 18/19 (I)	PAVIMENTACIÓN C/ GRANADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	SIN PROYECTO
SANTA CRUZ DE MARCHEN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SANTA FE DE MONDÚJAR	70 PIM 17 (I)	SUSTITUCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
SANTA FE DE MONDÚJAR	71 PIM 17/18 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	EN LICITACIÓN
SANTA FE DE MONDÚJAR	44 PIM 18 (II)	PARQUE INFANTIL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
SANTA FE DE MONDÚJAR	82 PIM 18 (I)	MEJORA DE CAMINOS RURALES Y SEGURIDAD VIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	SIN PROYECTO
SANTA FE DE MONDÚJAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.000,00 €	
SENÉS	61 PIM 16 (I)	DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
SENÉS	32 PIM 16 (II)	VALLADO Y MEJORAS EN POLIDEPORTIVO	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	OBRA FINALIZADA
SENÉS	65 PIM 17/18 (II)	APARCAMIENTO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	EN LICITACIÓN
SENÉS	45 PIM 18 (II)	REHABILITACIÓN DE ALMAZARA (II)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
SENÉS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SERÓN	33 PIM 16/18 (II)	AMPLIACIÓN Y REFORMA DE EDIFICIO DE SERVICIOS MUNICIPALES	28.826,43 €	135.300,00 €	135.300,00 €	135.300,00 €	0,00 €	434.726,43 €	SUPERVISADO

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 12/06/2018

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
SERÓN	PIM 19	AMPLIACIÓN Y REFORMA DE EDIFICIO DE SERVICIOS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.300,00 €	135.300,00 €	SIN PROYECTO
SERÓN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SIERRO	62 PIM 16 (I)	MEJORAS EN AVDA. DE LA CRUZ COLORADA	0,00 €	116.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.000,00 €	OBRA FINALIZADA
SIERRO	66 PIM 17 (II)	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	OBRA FINALIZADA
SIERRO	51 PIM 18 (II)	ADAPTACIÓN DE LOCAL A CENTRO DE DÍA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
SIERRO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SOMONTÍN	63 PIM 16/17 (I)	REPARACIÓN C/IGLESIA LOS ALAMOS Y SUSTITUCIÓN DE MURO	0,00 €	80.000,00 €	31.800,00 €	0,00 €	0,00 €	111.800,00 €	OBRA FINALIZADA
SOMONTÍN	67 PIM 17/18 (II)	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
SOMONTÍN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SORBAS	64 PIM 16/17 (I)	INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES EN SONDEO	0,00 €	80.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	144.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
SORBAS	65 PIM 16/17 (I)	SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIONES	0,00 €	84.100,00 €	100.100,00 €	0,00 €	0,00 €	184.200,00 €	OBRA FINALIZADA
SORBAS	72 PIM 17/18 (I)	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y ACCESOS A NÚCLEOS	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	178.200,00 €	0,00 €	328.200,00 €	OBRA FINALIZADA
SORBAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUFLÍ	34 PIM 16/17 (II)	REHABILITACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA PARALIZADA
SUFLÍ	53 PIM 18/19 (II)	NAVE MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	EN REDACCIÓN
SUFLÍ	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TABERNAS	35 PIM 16/17 (II)	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	0,00 €	100.000,00 €	122.500,00 €	0,00 €	0,00 €	222.500,00 €	OBRA FINALIZADA
TABERNAS	68 PIM 17/18 (II)	EDIFICACIÓN PARA GIMNASIO Y USOS VARIOS	0,00 €	0,00 €	72.500,00 €	372.500,00 €	0,00 €	445.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
TABERNAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	222.500,00 €	
TABERNO	66 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	79.300,00 €	79.300,00 €	0,00 €	0,00 €	158.600,00 €	OBRA RECIBIDA
TABERNO	73 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN SANTOPÉJAR	0,00 €	0,00 €	39.300,00 €	119.300,00 €	0,00 €	158.600,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
TABERNO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TAHAL	67 PIM 16/17 (I)	PAVIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS	0,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA FINALIZADA
TAHAL	78 PIM 17/18 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	EN LICITACIÓN
TAHAL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TERQUE	79 PIM 17/18 (I)	ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL NÚCLEO	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €	81.000,00 €	EN LICITACIÓN
TERQUE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €	
TÍJOLA	36 PIM 16/17 (II)	ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL "SAGRADO CORAZÓN"	0,00 €	50.000,00 €	151.945,98 €	0,00 €	0,00 €	201.945,98 €	OBRA EN EJECUCIÓN
TÍJOLA	80 PIM 17/18 (I)	ADEC. Y MEJORA EN POLÍG. INDUST. Y VIALES DEL NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	157.806,79 €	0,00 €	247.806,79 €	SUPERVISADO
TÍJOLA	55 PIM 18 (II)	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA PISTAS DE PETANCA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.120,54 €	0,00 €	52.120,54 €	SUPERVISADO
TÍJOLA	60 PIM 18/19 (II)	ITINERARIO SALUDABLE EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	40.399,05 €	180.399,05 €	EN LICITACIÓN
TÍJOLA	61 PIM 18/19 (II)	PISCINA Y VESTUARIOS EN HIGUERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	177.727,64 €	237.727,64 €	EN REDACCIÓN
TÍJOLA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TRES VILLAS (LAS)	68 PIM 16/17 (I)	FINALIZACIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO NACIMIENTO	0,00 €	30.000,00 €	30.300,00 €	0,00 €	0,00 €	60.300,00 €	OBRA FINALIZADA
TRES VILLAS (LAS)	81 PIM 17 (I)	TRAVESÍA DE DOÑA MARÍA	0,00 €	0,00 €	154.500,00 €	0,00 €	0,00 €	154.500,00 €	SUPERVISADO
TRES VILLAS (LAS)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TURRE	69 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN AVDA. LIBERTAD, C/ AIRE Y C/ ROSALES	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	OBRA RECIBIDA
TURRE	70 PIM 16 (I)	ACERADO AVDA. ALMERÍA Y CONTINUACIÓN A GIBÁJAR	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	OBRA PARALIZADA
TURRE	37 PIM 16 (II)	PARQUE JUNTO A COLEGIO MARÍA CACHO Y RENOVACIÓN DE PARQUES	0,00 €	134.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.800,00 €	EN REDACCIÓN
TURRE	38 PIM 16 (II)	ALBERGUE-REFUGIO PÚBLICO EN SIERRA CABRERA	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
TURRE	84 PIM 18 (I)	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL ENTORNO DEPORTIVO-PUENTE VIEJO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	120.000,00 €	125.000,00 €	SIN PROYECTO
TURRE	85 PIM 18 (I)	URBANIZACIÓN CALLE LAS PALMERAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €	SIN PROYECTO
TURRE	62 PIM 18 (II)	ADECUACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
TURRE	64 PIM 18 (II)	REMODELACIÓN DE PARQUES INFANTILES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SIN PROYECTO
TURRE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.800,00 €	
TURRILLAS	69 PIM 17/18 (II)	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	SUPERVISADO
TURRILLAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ULEILA DEL CAMPO	72 PIM 16 (I)	URBANIZACIONES EN C/ UMBRÍA	0,00 €	77.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.100,00 €	OBRA RECIBIDA
ULEILA DEL CAMPO	82 PIM 17 (I)	PAVIMENTACIÓN EN C/ RÍO	0,00 €	0,00 €	77.100,00 €	0,00 €	0,00 €	77.100,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ULEILA DEL CAMPO	86 PIM 18 (I)	URBANIZACIONES EN C/ SAN BERNARDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.100,00 €	0,00 €	77.100,00 €	SUPERVISADO
ULEILA DEL CAMPO	PIM 19	URBANIZACIONES EN C/ JUAN SOLEDAD Y FRONTÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.100,00 €	77.100,00 €	SIN PROYECTO
ULEILA DEL CAMPO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
URRÁCAL	41 PIM 16/17 (II)	BAR EN PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
URRÁCAL	66 PIM 18 (II)	ARREGLOS CASA FARMACIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
URRÁCAL	PIM 19	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DE LA ANTIGUA FARMACIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	SIN PROYECTO
URRÁCAL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VELEFIQUE	42 PIM 16/17 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE ENTORNO PISCINA Y ÁREA AUTOCARAVANAS	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	EN LICITACIÓN
VELEFIQUE	70 PIM 18/19 (II)	AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	SIN PROYECTO
VELEFIQUE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 12/06/2018

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
VÉLEZ-BLANCO	71 PIM 18 (II)	RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	454.000,00 €	504.000,00 €	SIN PROYECTO
VÉLEZ-BLANCO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VÉLEZ-RUBIO	73 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	312.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	312.400,00 €	OBRA FINALIZADA
VÉLEZ-RUBIO	83 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN AVDA. ANDALUCÍA Y OTRAS CALLES	0,00 €	0,00 €	312.400,00 €	128.333,32 €	0,00 €	440.733,32 €	EN LICITACIÓN
VÉLEZ-RUBIO	90PIM2018-2BI	ENSANCHE Y MEJORA DEL CAMINO DE FUENTE GRANDE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	130.588,50 €	165.588,50 €	SIN PROYECTO
VÉLEZ-RUBIO	91PIM2018-2BI	REASFALTADO DE CALLES Y CMNOS RURALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	290.878,18 €	330.878,18 €	SIN PROYECTO
VÉLEZ-RUBIO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VERA	74 PIM 16/17 (I)	CARRIL BICI DE VERA A URBANIZACIÓN CABUZANA	0,00 €	194.612,24 €	145.959,18 €	0,00 €	0,00 €	340.571,42 €	OBRA EN EJECUCIÓN
VERA	75 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN VARIOS NÚCLEOS	0,00 €	195.387,76 €	394.040,82 €	0,00 €	0,00 €	589.428,58 €	OBRA EN EJECUCIÓN
VERA	73 PIM 18/19 (II)	REHABILITACIÓN DE CASA CONSISTORIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	350.000,00 €	EN REDACCIÓN
VERA	74 PIM 18/19 (II)	SALA DE USOS MÚLTIPLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	220.000,00 €	320.000,00 €	SIN PROYECTO
VERA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VIATOR	76 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN DE PLAZA DE ACCESO A ESPACIO ESCÉNICO	0,00 €	160.000,00 €	97.900,00 €	0,00 €	0,00 €	257.900,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
VIATOR	71 PIM 17 (II)	ADAPTACIÓN DE LOCAL A CASA DE CULTURA	0,00 €	0,00 €	428.369,00 €	0,00 €	0,00 €	428.369,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
VIATOR	75 PIM 18 (II)	ADAPTACIÓN DE EDIFICIO A CENTRO DE SALUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	245.331,00 €	345.331,00 €	SUPERVISADO
VIATOR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VÍCAR	73 PIM 17 (II)	ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	0,00 €	0,00 €	127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	127.000,00 €	EN LICITACIÓN
VÍCAR	85 PIM 17 (I)	PARQUE MUNICIPAL DE LA INFANCIA	0,00 €	0,00 €	1.423.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.423.000,00 €	EN LICITACIÓN
VÍCAR	PIM 19	PAVIMENTACIÓN DE VIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	SIN PROYECTO
VÍCAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ZURGENA	77 PIM 16/17 (I)	MEJORA DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN VIALES	0,00 €	229.080,00 €	229.080,00 €	0,00 €	0,00 €	458.160,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ZURGENA	87 PIM 18 (I)	MEJORA DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN VIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	205.440,00 €	305.440,00 €	EN SUPERVISIÓN
ZURGENA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL	436		3.264.112,37 €	11.628.080,10 €	15.698.445,29 €	14.666.083,55 €	15.869.733,15 €	63.381.532,13 €	