

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 29/09/2017

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
ABLA	1 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	219.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.800,00 €	EN REDACCIÓN
ABLA	1 PIM 17 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	219.800,00 €	0,00 €	0,00 €	219.800,00 €	EN REDACCIÓN
ABLA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ABRUCENA	2 PIM 17/18 (II)	EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	EN REDACCIÓN
ABRUCENA	PIM 18 (I)	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DESDE SONDEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.200,00 €	100.000,00 €	139.200,00 €	SIN PROYECTO
ABRUCENA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ADRA	78 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN EL NÚCLEO URBANO	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	OBRA FINALIZADA
ADRA	46 PIM 16 (II)	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE SALÓN MUNICIPAL	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	SUPERVISADO
ADRA	PIM 18/19 (I)	AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	156.000,00 €	195.000,00 €	SIN PROYECTO
ADRA	PIM 18/19 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN EL NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178.000,00 €	712.000,00 €	890.000,00 €	SIN PROYECTO
ADRA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	325.000,00 €	
ALBANCHEZ	1 PIM 16/17 (II)	ACTUACIONES EN PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	100.018,77 €	55.741,76 €	0,00 €	0,00 €	155.760,53 €	OBRA ADJUDICADA
ALBANCHEZ	PIM 18	ACONDICIONAMIENTO DE TERRAPLÉN EN CAMINO NUEVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.239,47 €	0,00 €	78.239,47 €	SIN PROYECTO
ALBANCHEZ	PIM 19	APARCAMIENTO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALBANCHEZ	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALBOLODUY	2 PIM 16/17 (I)	MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO Y PLUVIALES	67.600,00 €	55.000,00 €	51.400,00 €	0,00 €	0,00 €	174.000,00 €	EN LICITACIÓN
ALBOLODUY	3 PIM 16 (I)	MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALBOLODUY	PIM 18 (I)	MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	SIN PROYECTO
ALBOLODUY	PIM 19	ACONDICIONAMIENTO "PARAJE MAJARACAS"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	SIN PROYECTO
ALBOLODUY	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALBOX	2 PIM 16 (II)	CONSERVATORIO Y ESCUELA DE MÚSICA	357.290,12 €	385.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	742.790,12 €	EN REDACCIÓN
ALBOX	3 PIM 17/18 (I)	CONEXIÓN PEATONAL Y CARRIL BICI CEMENTERIO-NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	260.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALBOX	7 PIM 17/18 (II)	PISTA DEPORTIVA Y URBANIZACIÓN ANEXA BARRIO LAS TEJERAS	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	75.500,00 €	0,00 €	125.500,00 €	EN REDACCIÓN
ALBOX	PIM 18 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO Y URBANIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	235.500,00 €	385.500,00 €	SIN PROYECTO
ALBOX	PIM 19	ALUMBRADO PÚBLICO Y URBANIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385.500,00 €	385.500,00 €	SIN PROYECTO
ALBOX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	
ALCOLEA	4 PIM 16 (I)	ABASTECIMIENTO EN LUCAINENA	0,00 €	43.777,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.777,61 €	EN REDACCIÓN
ALCOLEA	4 PIM 17/18 (I)	PAVIMENTACIÓN Y MURO EN C/ REAL DE LUCAINENA	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	SUPERVISADO
ALCOLEA	6 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN C/ TAPÓN GORDO	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	SUPERVISADO
ALCOLEA	PIM 18	ALMACÉN Y PISTA DE PÁDEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.622,39 €	100.000,00 €	144.622,39 €	SIN PROYECTO
ALCOLEA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALCÓNTAR	5 PIM 16/17 (I)	DEPÓSITO DE AGUA EN HIJATE	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	OBRA FINALIZADA
ALCÓNTAR	PIM 18	ACONDICIONAMIENTO DE NAVE DE USOS MÚLTIPLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	SIN PROYECTO
ALCÓNTAR	PIM 19	PAVIMENTACIÓN DE VIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.800,00 €	97.800,00 €	SIN PROYECTO
ALCÓNTAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALCUDIA DE MONTEAGUD	8 PIM 17/18 (II)	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SALA POLIVALENTE	24.423,75 €	0,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	184.423,75 €	SUPERVISADO
ALCUDIA DE MONTEAGUD	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALHABIA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.800,00 €	
ALHAMA DE ALMERÍA	6 PIM 16 (I)	MEJORA ELÉCTRICA SONDEO EXISTENTE EN PARAJE LOS MÁRMOLES	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALHAMA DE ALMERÍA	80 PIM 16 (I)	MEJORA HIDRÁULICA SONDEO EXISTENTE EN PARAJE LOS MÁRMOLES	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALHAMA DE ALMERÍA	7 PIM 16 (I)	ABASTECIMIENTO Y DRENAJE DE PLUVIALES	0,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
ALHAMA DE ALMERÍA	8 PIM 16 (I)	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES	0,00 €	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.000,00 €	OBRA FINALIZADA
ALHAMA DE ALMERÍA	7 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN CALLE MILANO	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
ALHAMA DE ALMERÍA	8 PIM 17 (I)	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	SUPERVISADO
ALHAMA DE ALMERÍA	13 PIM 17 (II)	MEJORA DE PARQUES Y JARDINES	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
ALHAMA DE ALMERÍA	PIM 18	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE SONDEO "EL RINCÓN"	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €	SIN PROYECTO
ALHAMA DE ALMERÍA	PIM 18	MEJORA DE PISTAS POLIDEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	SIN PROYECTO
ALHAMA DE ALMERÍA	PIM 18	PAVIMENTACIÓN DE VIALES	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SIN PROYECTO
ALHAMA DE ALMERÍA	PIM 18	ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	SIN PROYECTO
ALHAMA DE ALMERÍA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	229.000,00 €	
ALICÚN	3 PIM 16 (II)	ADAPTACIÓN DE Balsa PARA EL BAÑO	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
ALICÚN	9 PIM 17 (I)	DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO Y TRASLADO DE ETAP	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	EN REDACCIÓN

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 29/09/2017

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
ALICÚN	PIM 18	ALMACÉN EN PARAJE LA BALSILLA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	SIN PROYECTO
ALICÚN	PIM 19	PAVIMENTACIÓN Y ASEOS PISTAS DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	SIN PROYECTO
ALICÚN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALMERÍA	9 PIM 16 (I)	ADECUACIÓN Y MEJORA C/ LAS TIENDAS Y ENTORNO	0,00 €	269.996,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269.996,52 €	OBRA ADJUDICADA
ALMERÍA	10 PIM 16/17 (I)	ADECUACIÓN Y MEJORA C/ ANTONIO LEDESMA Y ENTORNO	0,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ALMERÍA	11 PIM 17/18 (I)	ADEC. Y MEJORA C/ SANTIAGO Y ENTORNO	0,00 €	0,00 €	229.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	929.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALMERÍA	PIM 19	ADECUACIÓN CARRETERA DE EL ALQUIÁN A VIATOR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151.003,48 €	151.003,48 €	SIN PROYECTO
ALMERÍA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALMÓCITA	17 PIM 17/18 (II)	ADAPTACIÓN DE EDIFICIO A CASA CONSISTORIAL	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALMÓCITA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ALSODUX	45 PIM 16/17 (II)	PISCINA MUNICIPAL E INSTALACIONES ANEXAS	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN REDACCIÓN
ALSODUX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ANTAS	19 PIM 17/18 (II)	EDIFICIO DE USO POLIVALENTE	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	100.000,00 €	561.600,00 €	771.600,00 €	EN SUPERVISIÓN
ANTAS	79 PIM 16 (I)	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS	0,00 €	117.419,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.419,76 €	SUPERVISADO
ANTAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ARBOLEAS	12 PIM 16 (I)	ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN LOS MENCHONES	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
ARBOLEAS	12 PIM 17 (I)	ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN HUEVANILLAS Y RULADOR	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	EN REDACCIÓN
ARBOLEAS	13 PIM 17/18 (I)	ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN POLIGONO IND. Y LOS LLANOS	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
ARBOLEAS	PIM 18 (I)	PUENTE EN LOS HIGUERALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	200.000,00 €	270.000,00 €	SIN PROYECTO
ARBOLEAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ARMUÑA DE ALMANZORA	14 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN CALLES NÚCLEO URBANO	41.705,40 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	201.705,40 €	SUPERVISADO
ARMUÑA DE ALMANZORA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BACARES	20 PIM 17 (II)	TERMINACIÓN COMPLEJO TURÍSTICO RURAL	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
BACARES	PIM 18	CASA CONSISTORIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	SIN PROYECTO
BACARES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BALANEGRA	13 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.000,00 €	OBRA FINALIZADA
BALANEGRA	15 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR	0,00 €	0,00 €	204.455,00 €	314.545,00 €	0,00 €	519.000,00 €	SUPERVISADO
BALANEGRA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BAYÁRCAL	4 PIM 16/17 (II)	ADECUACIÓN DE RESTAURANTE EN ÁREA RECREATIVA	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	EN LICITACIÓN
BAYÁRCAL	25 PIM 17/18 (II)	REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA MAYOR	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	SUPERVISADO
BAYÁRCAL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BAYARQUE	5 PIM 16/17 (II)	TERMINACIÓN DE RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD	0,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN REDACCIÓN
BAYARQUE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BÉDAR	6 PIM 16/17 (II)	EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	0,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	SUPERVISADO
BÉDAR	PIM 18/19 (I)	URBANIZACIONES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.200,00 €	14.200,00 €	68.400,00 €	SIN PROYECTO
BÉDAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BEIRES	28 PIM 17/18 (II)	EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
BEIRES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BENAHADUX	14 PIM 16 (I)	ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS A PLAN DE ACCESIBILIDAD	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
BENAHADUX	32 PIM 17/18 (II)	ESPACIO ESCÉNICO POLIVALENTE	870.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	EN REDACCIÓN
BENAHADUX	PIM 18/19 (I)	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	260.000,00 €	660.000,00 €	SIN PROYECTO
BENAHADUX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BENITAGLA	15 PIM 16 (I)	SONDEO DE ABASTECIMIENTO	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	SUPERVISADO
BENITAGLA	16 PIM 16 (I)	INSTALACIÓN DE SONDEO Y CONDUCCIÓN	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	SIN PROYECTO
BENITAGLA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
BENIZALÓN	17 PIM 16 (I)	SONDEOS DE ABASTECIMIENTO	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	SUPERVISADO
BENIZALÓN	18 PIM 16 (I)	INSTALACIÓN DE SONDEOS Y CONDUCCIONES	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	SIN PROYECTO
BENIZALÓN	38 PIM 17 (II)	ÁREA RECREATIVA EN FUENTE HIGUERA	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	SUPERVISADO
BENIZALÓN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BENTARIQUE	43 PIM 16 (II)	ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE ZONA RECREATIVA	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	OBRA FINALIZADA
BENTARIQUE	39 PIM 17 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	EN REDACCIÓN
BENTARIQUE	PIM 18/19 (I)	URBANIZACIONES EN EL NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	SIN PROYECTO

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 29/09/2017

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
BENTARIQUE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BERJA	40 PIM 17/18 (II)	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DEL MOLINO EL PERRILLO	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.600.000,00 €	EN REDACCIÓN
BERJA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CANJÁYAR	7 PIM 16 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE CASAS RURALES EN LA ALCORA	0,00 €	57.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.500,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
CANJÁYAR	8 PIM 16 (II)	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	OBRA FINALIZADA
CANJÁYAR	43 PIM 17 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE CASAS RURALES EN EL CRISTAL	0,00 €	0,00 €	18.032,88 €	0,00 €	0,00 €	18.032,88 €	SUPERVISADO
CANJÁYAR	44 PIM 17 (II)	REFORMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	SUPERVISADO
CANJÁYAR	46 PIM 17/18 (II)	PARQUE PÚBLICO ENTRADA SUR	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	SUPERVISADO
CANJÁYAR	16 PIM 17 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
CANJÁYAR	PIM 18 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	SIN PROYECTO
CANJÁYAR	PIM 18	ACONDICIONAMIENTO DE NAVE ALCOHOLERA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	SIN PROYECTO
CANJÁYAR	PIM 18/19 (I)	URBANIZACIONES EN CALLE SAN BLAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	40.767,12 €	46.767,12 €	SIN PROYECTO
CANJÁYAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CANTORIA	9 PIM 16/17 (II)	MURO EN BARRIADA DE LA HOYA	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
CANTORIA	10 PIM 16/17 (II)	MURO Y PARQUE EN SOLAR CUESTA LA MINA	0,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	EN LICITACIÓN
CANTORIA	11 PIM 16/17 (II)	APARCAMIENTO Y ENTUBADO DE ACEQUIA	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
CANTORIA	20 PIM 16/17 (I)	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN ALMANZORA	0,00 €	90.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN LICITACIÓN
CANTORIA	21 PIM 16/17 (I)	REPARACIÓN ACCESOS Y ERA EN CORTIJOS ALTOS	0,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CANTORIA	17 PIM 17/18 (I)	SOTERRAMIENTO DE CABLEADO Y PAVIMENTACIÓN	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	SIN PROYECTO
CANTORIA	18 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN DE AVDA. ORIENTE Y C/ NIÑOS DE CANTORIA	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	SIN PROYECTO
CANTORIA	19 PIM 17/18 (I)	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO EN CAMINOS DEL FAZ	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	SIN PROYECTO
CANTORIA	22 PIM 17/18 (I)	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO EN C/ LA ESTACIÓN	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	SIN PROYECTO
CANTORIA	PIM 18/19	MERENDERO Y ZONA DE ACAMPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	70.000,00 €	220.000,00 €	SIN PROYECTO
CANTORIA	PIM 18/19	MIRADOR EN ERA C/ ALMICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	30.800,00 €	52.800,00 €	SIN PROYECTO
CANTORIA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CARBONERAS	12 PIM 16/17 (II)	ACONDICIONAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE CENTRO POLIDEPORTIVO	0,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	EN LICITACIÓN
CARBONERAS	23 PIM 17/18 (I)	MEJORAS EN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CARBONERAS	47 PIM 17/18 (II)	ACONDIC. DE EDIFICIO A CUARTEL DE POLICÍA LOCAL	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CARBONERAS	PIM 18/19 (I)	REMODO. Y ACOND. ACCESO NORTE CASCO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	416.000,00 €	616.000,00 €	SIN PROYECTO
CARBONERAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CASTRO DE FILABRES	13 PIM 16 (II)	ELECTRIFICACIÓN ZONA "LA GALERA"	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
CASTRO DE FILABRES	14 PIM 16/17 (II)	SALA DE VELATORIOS	0,00 €	80.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	123.000,00 €	SUPERVISADO
CASTRO DE FILABRES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CHERCOS	22 PIM 16 (I)	ASFALTADO DE VÍA DE ACCESO A CHERCOS VIEJO	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	OBRA FINALIZADA
CHERCOS	25 PIM 17/18 (I)	PAVIMENTACIÓN CALLES REAL Y ANTONIO SÁEZ	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	EN REDACCIÓN
CHERCOS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CHIRIVEL	23 PIM 16 (I)	PAVIMENTACIÓN DE VIALES	0,00 €	138.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
CHIRIVEL	48 PIM 17/18 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE POLIDEPORTIVO Y PISCINA	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	EN REDACCIÓN
CHIRIVEL	PIM 18 (I)	URBANIZACIÓN C/ BELLAVISTA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	SIN PROYECTO
CHIRIVEL	PIM 18	ADECUACIÓN PLAZA DE ABASTOS Y LOCALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	SIN PROYECTO
CHIRIVEL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CÓBDAR	15 PIM 16/17 (II)	NAVE MUNICIPAL EN CALLE CASAS NUEVAS	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN REDACCIÓN
CÓBDAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CUEVAS DEL ALMANZORA	24 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIONES EN PEDANÍAS	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
CUEVAS DEL ALMANZORA	28 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIONES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	EN REDACCIÓN
CUEVAS DEL ALMANZORA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	
DALÍAS	16 PIM 16/17 (II)	ACTUACIONES EN PARQUES INFANTILES Y GERONTOLÓGICOS	0,00 €	53.355,60 €	53.355,59 €	0,00 €	0,00 €	106.711,19 €	EN LICITACIÓN
DALÍAS	25 PIM 16 (I)	ADECUACIÓN DE CEMENTERIO Y EJECUCIÓN DE NICHOS	0,00 €	54.426,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.426,28 €	OBRA ADJUDICADA
DALÍAS	30 PIM 17/18 (I)	ACTUACIONES EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	0,00 €	0,00 €	95.191,42 €	335.455,00 €	0,00 €	430.646,42 €	EN SUPERVISIÓN
DALÍAS	PIM 18/19 (I)	ACTUACIONES EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	178.216,11 €	328.216,11 €	SIN PROYECTO
DALÍAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
EJIDO (EL)	17 PIM 16 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE NAVE PARA USOS MÚLTIPLES	0,00 €	167.108,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167.108,02 €	OBRA ADJUDICADA

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 29/09/2017

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
EJIDO (EL)	26 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN CALLES ALCOTÁN Y OTRAS	0,00 €	170.891,98 €	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	590.891,98 €	OBRA EN EJECUCIÓN
EJIDO (EL)	44 PIM 16 (II)	ADECUACIÓN DE NAVE JUNTA LOCAL PAMPANICO	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
EJIDO (EL)	PIM 18/19 (I)	PAVIMENTACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	460.000,00 €	760.000,00 €	SIN PROYECTO
EJIDO (EL)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ENIX	72 PIM 17 (II)	PISCINA MUNICIPAL (FASE 1)	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	SUPERVISADO
ENIX	PIM 18	PARQUE MUNICIPAL EN EL MARCHAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	SIN PROYECTO
ENIX	PIM 18 (I)	URBANIZACIONES EN EL NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	SIN PROYECTO
ENIX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FELIX	18 PIM 16/18 (II)	CUBIERTA Y CERRAMIENTO PISTAS POLIDEPORTIVAS	0,00 €	59.900,00 €	119.800,00 €	59.900,00 €	0,00 €	239.600,00 €	EN SUPERVISIÓN
FELIX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FINES	27 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN 2ª FASE SECTOR F	0,00 €	134.400,00 €	268.800,00 €	0,00 €	0,00 €	403.200,00 €	OBRA ADJUDICADA
FINES	PIM 18	AMPLIACIÓN DE MERENDERO "FUENTE DEL CAÑAL"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	SIN PROYECTO
FINES	PIM 18 (I)	TERMINACIÓN DE PLAZA SAN SEBASTIÁN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.400,00 €	0,00 €	128.400,00 €	SIN PROYECTO
FINES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FIÑANA	20 PIM 16 (II)	ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LA PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	OBRA FINALIZADA
FIÑANA	28 PIM 16 (I)	ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	SUPERVISADO
FIÑANA	49 PIM 17/18 (II)	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CORREOS	0,00 €	0,00 €	104.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	254.000,00 €	EN LICITACIÓN
FIÑANA	PIM 18	PARQUE MUNICIPAL "LA NIÑA"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	133.000,00 €	0,00 €	133.000,00 €	SIN PROYECTO
FIÑANA	PIM 19	AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.200,00 €	55.200,00 €	SIN PROYECTO
FIÑANA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FONDÓN	32 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN DE C/ ALMERÍA Y C/ ATALAYA	0,00 €	0,00 €	67.400,00 €	70.000,00 €	0,00 €	137.400,00 €	EN SUPERVISIÓN
FONDÓN	PIM 18 (I)	CARRIL BICI FONDÓN - FUENTE VICTORIA (3ª FASE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.770,00 €	0,00 €	59.770,00 €	SIN PROYECTO
FONDÓN	PIM 19	URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.630,00 €	77.630,00 €	SIN PROYECTO
FONDÓN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FUENTE VICTORIA (FONDÓN)	29 PIM 16/17 (I)	PAVIMENTACIÓN C/ POZO Y C/ COBDA	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA FINALIZADA
FUENTE VICTORIA (FONDÓN)	PIM 18/19 (I)	ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLES DEL NÚCLEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	SIN PROYECTO
FUENTE VICTORIA (FONDÓN)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GÁDOR	35 PIM 17 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO C/ LA PESETA	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SUPERVISADO
GÁDOR	36 PIM 17 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIADA EL JALVO	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SUPERVISADO
GÁDOR	37 PIM 17 (I)	ALUMBRADO DEL PARQUE INFANTIL LA PISCINA	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	SUPERVISADO
GÁDOR	50 PIM 17/18 (II)	AMPLIACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	115.797,04 €	0,00 €	215.797,04 €	SUPERVISADO
GÁDOR	31 PIM 17 (I)	REPOSICIÓN TUBERÍA ABASTEC. C/CANALEJAS Y AVDA. PRIVILEGIO	4.545,00 €	0,00 €	35.455,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	SUPERVISADO
GÁDOR	86 PIM 17 (I)	URBANIZACIÓN C/LAUREL Y ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	0,00 €	0,00 €	14.545,00 €	0,00 €	0,00 €	14.545,00 €	EN REDACCIÓN
GÁDOR	PIM 18 (I)	URBANIZACIÓN DE PLAZA DE LA ERMITA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.202,96 €	0,00 €	39.202,96 €	SIN PROYECTO
GÁDOR	PIM 18/19 (I)	AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	50.600,00 €	150.600,00 €	SIN PROYECTO
GÁDOR	PIM 18/19 (I)	URBANIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	70.000,00 €	170.000,00 €	SIN PROYECTO
GÁDOR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GALLARDOS (LOS)	31 PIM 16 (I)	ENLACE ENTRE NÚCLEO URBANO Y URBANIZACIÓN HUERTA NUEVA	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	OBRA FINALIZADA
GALLARDOS (LOS)	38 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN DE ESPACIO CULTURAL	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	275.000,00 €	EN REDACCIÓN
GALLARDOS (LOS)	PIM 18	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	SIN PROYECTO
GALLARDOS (LOS)	PIM 18	ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.800,00 €	0,00 €	92.800,00 €	SIN PROYECTO
GALLARDOS (LOS)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GARRUCHA	32 PIM 16 (I)	ALCANTARILLADO EN "LAS MARINAS" Y EVACUACIÓN DE PLUVIALES	0,00 €	132.837,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.837,67 €	OBRA ADJUDICADA
GARRUCHA	33 PIM 16/17 (I)	ACTUACIONES EN VIALES Y MEJORAS EN PLAZA PEDRO GEA	0,00 €	66.571,33 €	12.191,89 €	0,00 €	0,00 €	78.763,22 €	EN SUPERVISIÓN
GARRUCHA	34 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN PASEO DE LA VIRGEN DEL CARMEN	0,00 €	129.591,00 €	71.700,55 €	0,00 €	0,00 €	201.291,55 €	EN LICITACIÓN
GARRUCHA	52 PIM 17/18 (II)	NAVE DE USOS MÚLTIPLES Y ENTORNO	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	EN REDACCIÓN
GARRUCHA	42 PIM 17 (I)	ESTABILIZACIÓN DE PLATAFORMA EN "EL CALVARIO"	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
GARRUCHA	53 PIM 17 (II)	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	EN LICITACIÓN
GARRUCHA	PIM 18 (I)	GLORIETA EN CAMINO VIEJO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €	0,00 €	49.000,00 €	SIN PROYECTO
GARRUCHA	PIM 18 (I)	CONEXIÓN PASEO LA VIRGEN - PASEO MALECÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SIN PROYECTO
GARRUCHA	PIM 18/19	CAMPO DE FÚTBOL 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.107,56 €	70.000,00 €	132.107,56 €	SIN PROYECTO
GARRUCHA	PIM 19	PARQUE INFANTIL "CANELA"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	SIN PROYECTO

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 29/09/2017

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
GARRUCHA	PIM 19	REHABILITAC. TRAMOS DE ESCALERAS Y ASFALTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	SIN PROYECTO
GARRUCHA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GÉRGAL	PIM 18	REPARACIÓN DE CUBIERTA DE LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.291,00 €	0,00 €	29.291,00 €	SIN PROYECTO
GÉRGAL	PIM 18	EMBELLECIMIENTO DE ACCESO ESTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.755,00 €	0,00 €	77.755,00 €	SIN PROYECTO
GÉRGAL	PIM 18/19	ADAPTACIÓN DE EDIFICIO A CASA CONSISTORIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	161.754,00 €	211.754,00 €	SIN PROYECTO
GÉRGAL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
HUÉCIJA	21 PIM 16/17 (II)	MEJORAS EN PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	SUPERVISADO
HUÉCIJA	45 PIM 17 (I)	URBANIZACIONES	0,00 €	0,00 €	33.200,00 €	0,00 €	0,00 €	33.200,00 €	EN REDACCIÓN
HUÉCIJA	PIM 18 (I)	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	SIN PROYECTO
HUÉCIJA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
HUÉRCAL DE ALMERÍA	35 PIM 16 (I)	RENOVACIÓN DE REDES Y REPARACIÓN DE MURO EN C/ SALITRE	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
HUÉRCAL DE ALMERÍA	36 PIM 16 (I)	AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
HUÉRCAL DE ALMERÍA	37 PIM 16 (I)	CONEXIÓN DE CTRA. TORRECÁRDENAS CON CTRA. A-1001	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
HUÉRCAL DE ALMERÍA	38 PIM 16 (I)	RENOVACIÓN DE REDES EN CLUB DE TENIS	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	SUPERVISADO
HUÉRCAL DE ALMERÍA	54 PIM 17/18 (II)	PISTA POLIDEPORTIVA Y ÁREA RECREATIVA	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	370.000,00 €	EN REDACCIÓN
HUÉRCAL DE ALMERÍA	55 PIM 17 (II)	MEJORA PLAZA ESTUDIANTES	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	EN REDACCIÓN
HUÉRCAL DE ALMERÍA	PIM 18/19	PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	600.000,00 €	800.000,00 €	SIN PROYECTO
HUÉRCAL DE ALMERÍA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
HUÉRCAL-OVERA	56 PIM 17/18 (II)	NAVE POLIVALENTE	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
HUÉRCAL-OVERA	57 PIM 17/18 (II)	RESTAURACIÓN EDIFICIO ESTACIÓN DE FFCC	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
HUÉRCAL-OVERA	PIM 18 (I)	ADECUACIÓN URBANA AVDA LA ESTACIÓN FASE I Y II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	359.019,51 €	0,00 €	359.019,51 €	SIN PROYECTO
HUÉRCAL-OVERA	PIM 18 (I)	URBANIZACIONES EN EL NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.980,49 €	200.000,00 €	310.980,49 €	SIN PROYECTO
HUÉRCAL-OVERA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ÍLLAR	39 PIM 16/17 (I)	PAVIMENTACIÓN AVDA. PRINCIPE ASTURIAS Y ACCESO A NÚCLEO	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	SUPERVISADO
ÍLLAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	
INSTINCIÓN	40 PIM 16/17 (I)	ACONDICIONAMIENTO PLAZA FEDERICO SALVADOR	0,00 €	42.600,00 €	42.600,00 €	0,00 €	0,00 €	85.200,00 €	OBRA ADJUDICADA
INSTINCIÓN	PIM 18/19 (I)	ACONDICIONAMIENTO AVDA. DE ANDALUCÍA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.600,00 €	42.600,00 €	85.200,00 €	SIN PROYECTO
INSTINCIÓN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LAROYA	41 PIM 16/17 (I)	REFORMA DE ESCALERAS EN C/ LA SACRISTÍA	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	EN LICITACIÓN
LAROYA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	
LAUJAR DE ANDARAX	42 PIM 16 (I)	MEJORA DE ACCESO AL NACIMIENTO	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	OBRA FINALIZADA
LAUJAR DE ANDARAX	58 PIM 17/18 (II)	REHABILITACIÓN DE CASA PALACIEGA	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
LAUJAR DE ANDARAX	PIM 18	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €	100.000,00 €	163.000,00 €	SIN PROYECTO
LAUJAR DE ANDARAX	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LÍJAR	22 PIM 16/17 (II)	EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	0,00 €	40.100,00 €	40.100,00 €	0,00 €	0,00 €	80.200,00 €	OBRA ADJUDICADA
LÍJAR	PIM 18/19	SALA DE VELATORIOS	19.800,00 €	0,00 €	0,00 €	40.100,00 €	40.100,00 €	100.000,00 €	SIN PROYECTO
LÍJAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LUBRÍN	43 PIM 16/17 (I)	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	0,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	244.000,00 €	EN LICITACIÓN
LUBRÍN	PIM 18/19 (I)	ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	144.000,00 €	244.000,00 €	SIN PROYECTO
LUBRÍN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LUCAINENA DE LAS TORRES	46 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN PARAJE CAÑADA INÉS	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €	164.000,00 €	0,00 €	226.000,00 €	EN REDACCIÓN
LUCAINENA DE LAS TORRES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LÚCAR	23 PIM 16/17 (II)	TERMINACIÓN VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES	54.529,04 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	214.529,04 €	EN REDACCIÓN
LÚCAR	44 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN CELA	0,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	0,00 €	0,00 €	67.600,00 €	SUPERVISADO
LÚCAR	PIM 18/19 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	67.600,00 €	SIN PROYECTO
LÚCAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	
MACAEL	45 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE C/ HUERTOS Y C/ MARIO PALMA	0,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265.000,00 €	EN LICITACIÓN
MACAEL	49 PIM 17 (I)	ACERADO, CARRIL BICI Y ALUMBRADO CTRA. TAHAL	0,00 €	0,00 €	101.100,00 €	0,00 €	0,00 €	101.100,00 €	EN LICITACIÓN
MACAEL	50 PIM 17 (I)	AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	162.000,00 €	0,00 €	0,00 €	162.000,00 €	EN REDACCIÓN
MACAEL	PIM 18	PARQUE DE LAS FAMILIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.400,00 €	200.000,00 €	335.400,00 €	SIN PROYECTO
MACAEL	PIM 19	URBANIZACIÓN DE AVDA. LA VIÑA Y OTRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188.900,00 €	188.900,00 €	SIN PROYECTO
MACAEL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 29/09/2017

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
MARÍA	46 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	101.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.400,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
MARÍA	51 PIM 17 (I)	PAVIMENTACIONES EN CAÑADAS DE CAÑEPLA Y CAMINOS	0,00 €	0,00 €	101.400,00 €	0,00 €	0,00 €	101.400,00 €	SUPERVISADO
MARÍA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202.800,00 €	
MOJÁCAR	87 PIM 17 (I)	AMPLIACIÓN DE LA CALLE AVENIDA DE PARÍS	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	EN REDACCIÓN
MOJÁCAR	PIM 18	RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	878.400,00 €	1.078.400,00 €	SIN PROYECTO
MOJÁCAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MOJONERA (LA)	47 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO Y CAMINOS	0,00 €	170.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	370.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
MOJONERA (LA)	48 PIM 16/17 (I)	AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO	0,00 €	160.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €	SUPERVISADO
MOJONERA (LA)	59 PIM 17/18 (II)	CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN VENTA DEL VISO	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	EN REDACCIÓN
MOJONERA (LA)	PIM 18	REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.000,00 €	300.000,00 €	386.000,00 €	SIN PROYECTO
MOJONERA (LA)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
NACIMIENTO	24 PIM 16/17 (II)	FINALIZACIÓN DE SALA DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES	18.760,12 €	93.400,00 €	93.400,00 €	0,00 €	0,00 €	205.560,12 €	OBRA ADJUDICADA
NACIMIENTO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
NIJAR	49 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN VARIOS NÚCLEOS	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	SUPERVISADO
NIJAR	25 PIM 16 (II)	AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN SAN ISIDRO	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	SUPERVISADO
NIJAR	52 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIONES EN VARIOS NÚCLEOS	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	EN REDACCIÓN
NIJAR	PIM 18 (I)	URBANIZACIONES EN VARIOS NÚCLEOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	SIN PROYECTO
NIJAR	PIM 19	URBANIZACIONES EN VARIOS NÚCLEOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	SIN PROYECTO
NIJAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OHANES	26 PIM 16/17 (II)	REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
OHANES	PIM 18/19	ADECUACIÓN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS RURALES Y A. RECREATIVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	156.000,00 €	SIN PROYECTO
OHANES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OLULA DE CASTRO	50 PIM 16 (I)	MEJORAS EN RED DE ABASTECIMIENTO	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
OLULA DE CASTRO	60 PIM 17 (II)	ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR DE PISTA DE PÁDEL	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	SUPERVISADO
OLULA DE CASTRO	61 PIM 17 (II)	ACONDIC. DE PLANTA BAJA DE AYTO. A CONSULTORIO Y BIBLIOTECA	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
OLULA DE CASTRO	PIM 18	ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SIN PROYECTO
OLULA DE CASTRO	PIM 18	SEÑALIZACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	SIN PROYECTO
OLULA DE CASTRO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OLULA DEL RÍO	27 PIM 16/17 (II)	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	0,00 €	150.000,00 €	820.486,78 €	0,00 €	0,00 €	970.486,78 €	OBRA EN EJECUCIÓN
OLULA DEL RÍO	PIM 18 (I)	URBANIZACIONES EN NÚCLEO URBANO Y BARRIADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	105.113,22 €	205.113,22 €	SIN PROYECTO
OLULA DEL RÍO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ORÍA	51 PIM 16 (I)	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y ACCESOS A NÚCLEOS	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ORÍA	PIM 18 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIOS NÚCLEOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	208.800,00 €	308.800,00 €	SIN PROYECTO
ORÍA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PADULES	28 PIM 16 (II)	TERMINACIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO	0,00 €	89.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.200,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
PADULES	53 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN DEL PASEO DE LOS BAÑOS	0,00 €	0,00 €	39.200,00 €	50.000,00 €	0,00 €	89.200,00 €	SUPERVISADO
PADULES	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PARTALOA	52 PIM 16 (I)	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ALBOX	0,00 €	130.596,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.596,41 €	OBRA FINALIZADA
PARTALOA	53 PIM 16 (I)	PAVIMENTACIÓN DE VIAL EN CERRO GORDO	0,00 €	53.559,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.559,15 €	OBRA FINALIZADA
PARTALOA	54 PIM 17 (I)	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	62.644,44 €	0,00 €	0,00 €	62.644,44 €	EN LICITACIÓN
PARTALOA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PATERNA DEL RÍO	54 PIM 16 (I)	SONDEO PARA ABASTECIMIENTO	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	SUPERVISADO
PATERNA DEL RÍO	PIM 18 (I)	ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ REAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	SIN PROYECTO
PATERNA DEL RÍO	PIM 19	INSTALACIÓN DE SONDEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	SIN PROYECTO
PATERNA DEL RÍO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PECHINA	55 PIM 16/17 (I)	ILUMINACIÓN Y URBANIZACIÓN DE ACCESO DESDE CTRA. AL-3117	0,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	OBRA FINALIZADA
PECHINA	56 PIM 16/17 (I)	ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE LA VILLA	0,00 €	170.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
PECHINA	62 PIM 17 (II)	ILUMINACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	SUPERVISADO
PECHINA	62 PIM 17/18 (I)	ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ CUATRO OLIVOS	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
PECHINA	PIM 18/19	EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES SIERRA ALHAMILLA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	180.000,00 €	SIN PROYECTO
PECHINA	PIM 19	ABASTECIMIENTO Y PLUVIALES 2ª FASE C/ CUATRO OLIVOS Y ENTORNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	SIN PROYECTO
PECHINA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 29/09/2017

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
PULPI	63 PIM 17/18 (II)	ESPACIO ESCÉNICO	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	1.106.000,00 €	0,00 €	1.206.000,00 €	EN REDACCIÓN
PULPI	69 PIM 17/18 (I)	PROLONGACIÓN DE LA CALLE SANTA ANA	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	SUPERVISADO
PULPI	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PURCHENA	29 PIM 16/17 (II)	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0,00 €	68.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	368.000,00 €	OBRA FINALIZADA
PURCHENA	PIM 18	ADAPTACIÓN DE LOCAL A CENTRO DE DÍA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	SIN PROYECTO
PURCHENA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RÁGOL	57 PIM 16/17 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA FINALIZADA
RÁGOL	PIM 18/19	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	SIN PROYECTO
RÁGOL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RIOJA	30 PIM 16/17 (II)	PARQUE MULTIUSOS	0,00 €	108.400,00 €	216.800,00 €	0,00 €	0,00 €	325.200,00 €	EN LICITACIÓN
RIOJA	PIM 18 (I)	ACTUACIONES EN CALLE LA FÁBRICA Y PARQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	58.400,00 €	108.400,00 €	SIN PROYECTO
RIOJA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ROQUETAS DE MAR	58 PIM 16/17 (I)	MEJORAS EN RED VIARIA DE AGUADULCE NORTE	0,00 €	325.000,00 €	793.570,81 €	0,00 €	0,00 €	1.118.570,81 €	OBRA EN EJECUCIÓN
ROQUETAS DE MAR	59 PIM 16/17 (I)	PAVIMENTACIONES EN BARRIADA HOYO CUENCA	0,00 €	81.250,00 €	400.179,19 €	0,00 €	0,00 €	481.429,19 €	OBRA FINALIZADA
ROQUETAS DE MAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SANTA CRUZ DE MARCHEN	60 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN PLAZA DE ANDALUCÍA Y C/ GRANADA	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
SANTA CRUZ DE MARCHEN	PIM 18/19 (I)	PAVIMENTACIÓN C/ GRANADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	SIN PROYECTO
SANTA CRUZ DE MARCHEN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SANTA FE DE MONDÚJAR	70 PIM 17 (I)	SUSTITUCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
SANTA FE DE MONDÚJAR	71 PIM 17/18 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	EN REDACCIÓN
SANTA FE DE MONDÚJAR	PIM 18	PARQUE INFANTIL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SIN PROYECTO
SANTA FE DE MONDÚJAR	PIM 18	REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE TANATORIO MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	SIN PROYECTO
SANTA FE DE MONDÚJAR	PIM 18 (I)	MEJORA DE CAMINOS RURALES Y SEGURIDAD VIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	SIN PROYECTO
SANTA FE DE MONDÚJAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SENÉS	61 PIM 16 (I)	DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	SUPERVISADO
SENÉS	32 PIM 16 (II)	VALLADO Y MEJORAS EN POLIDEPORTIVO	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
SENÉS	65 PIM 17/18 (II)	APARCAMIENTO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	EN REDACCIÓN
SENÉS	PIM 18	REHABILITACIÓN DE ALMAZARA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	SIN PROYECTO
SENÉS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SERÓN	33 PIM 16/18 (II)	AMPLIACIÓN Y REFORMA DE EDIFICIO DE SERVICIOS MUNICIPALES	28.826,43 €	135.300,00 €	135.300,00 €	135.300,00 €	0,00 €	434.726,43 €	EN SUPERVISIÓN
SERÓN	PIM 19	AMPLIACIÓN Y REFORMA DE EDIFICIO DE SERVICIOS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.300,00 €	135.300,00 €	SIN PROYECTO
SERÓN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SIERRO	62 PIM 16 (I)	MEJORAS EN AVDA. DE LA CRUZ COLORADA	0,00 €	116.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.000,00 €	OBRA FINALIZADA
SIERRO	66 PIM 17 (II)	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	SUPERVISADO
SIERRO	PIM 18	ADAPTACIÓN DE LOCAL A CENTRO DE DÍA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	SIN PROYECTO
SIERRO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SOMONTÍN	63 PIM 16/17 (I)	REPARACIÓN C/IGLESIA LOS ÁLAMOS Y SUSTITUCIÓN DE MURO	0,00 €	80.000,00 €	31.800,00 €	0,00 €	0,00 €	111.800,00 €	OBRA ADJUDICADA
SOMONTÍN	67 PIM 17/18 (II)	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €	EN REDACCIÓN
SOMONTÍN	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SORBAS	64 PIM 16/17 (I)	INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES EN SONDEO	0,00 €	80.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	144.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
SORBAS	65 PIM 16/17 (I)	SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIONES	0,00 €	84.100,00 €	100.100,00 €	0,00 €	0,00 €	184.200,00 €	OBRA FINALIZADA
SORBAS	72 PIM 17/18 (I)	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y ACCESOS A NÚCLEOS	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	178.200,00 €	0,00 €	328.200,00 €	OBRA ADJUDICADA
SORBAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUFLÍ	34 PIM 16/17 (II)	REHABILITACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	EN LICITACIÓN
SUFLÍ	PIM 18/19	NAVE DE USO POLIVALENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	SIN PROYECTO
SUFLÍ	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TABERNAS	35 PIM 16/17 (II)	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	0,00 €	100.000,00 €	122.500,00 €	0,00 €	0,00 €	222.500,00 €	OBRA FINALIZADA
TABERNAS	68 PIM 17/18 (II)	EDIFICACIÓN PARA GIMNASIO Y USOS VARIOS	0,00 €	0,00 €	72.500,00 €	372.500,00 €	0,00 €	445.000,00 €	EN REDACCIÓN
TABERNAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	222.500,00 €	
TABERNO	66 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	79.300,00 €	79.300,00 €	0,00 €	0,00 €	158.600,00 €	OBRA FINALIZADA
TABERNO	73 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN SANTOPÉJAR	0,00 €	0,00 €	39.300,00 €	119.300,00 €	0,00 €	158.600,00 €	SUPERVISADO
TABERNO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 29/09/2017

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
TAHAL	67 PIM 16/17 (I)	PAVIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS	0,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	OBRA EN EJECUCIÓN
TAHAL	78 PIM 17/18 (I)	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	SUPERVISADO
TAHAL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TERQUE	79 PIM 17/18 (I)	ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL NÚCLEO	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €	81.000,00 €	SUPERVISADO
TERQUE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €	
TÍJOLA	36 PIM 16/17 (II)	ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL "SAGRADO CORAZÓN"	0,00 €	50.000,00 €	151.945,98 €	0,00 €	0,00 €	201.945,98 €	EN LICITACIÓN
TÍJOLA	80 PIM 17/18 (I)	ADEC. Y MEJORA EN POLÍG. INDUST. Y VIALES DEL NÚCLEO URBANO	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	157.806,79 €	0,00 €	247.806,79 €	EN SUPERVISIÓN
TÍJOLA	PIM 18	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA PISTAS DE PETANCA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.120,54 €	0,00 €	52.120,54 €	SIN PROYECTO
TÍJOLA	PIM 18/19	ITINERARIO SALUDABLE EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	40.399,05 €	180.399,05 €	SIN PROYECTO
TÍJOLA	PIM 18/19	PISCINA Y VESTUARIOS EN HIGUERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	177.727,64 €	237.727,64 €	SIN PROYECTO
TÍJOLA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TRES VILLAS (LAS)	68 PIM 16/17 (I)	FINALIZACIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO NACIMIENTO	0,00 €	30.000,00 €	30.300,00 €	0,00 €	0,00 €	60.300,00 €	OBRA FINALIZADA
TRES VILLAS (LAS)	81 PIM 17 (I)	TRAVESÍA DE DOÑA MARÍA	0,00 €	0,00 €	154.500,00 €	0,00 €	0,00 €	154.500,00 €	SUPERVISADO
TRES VILLAS (LAS)	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TURRE	69 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN AVDA. LIBERTAD, C/ AIRE Y C/ ROSALES	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	OBRA FINALIZADA
TURRE	70 PIM 16 (I)	ACERADO AVDA. ALMERÍA Y CONTINUACIÓN A GIBAJAR	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	OBRA ADJUDICADA
TURRE	37 PIM 16 (II)	PARQUE JUNTO A COLEGIO MARÍA CACHO Y RENOVACIÓN DE PARQUES	0,00 €	134.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.800,00 €	EN REDACCIÓN
TURRE	38 PIM 16 (II)	ALBERGUE-REFUGIO PÚBLICO EN SIERRA CABRERA	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
TURRE	PIM 18 (I)	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL ENTORNO DEPORTIVO-PUENTE VIEJO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €	125.000,00 €	SIN PROYECTO
TURRE	PIM 18 (I)	URBANIZACIÓN CALLE LAS PALMERAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	80.000,00 €	105.000,00 €	SIN PROYECTO
TURRE	PIM 18	ADECUACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.800,00 €	150.000,00 €	169.800,00 €	SIN PROYECTO
TURRE	PIM 18	REMODELACIÓN DE PARQUES INFANTILES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	SIN PROYECTO
TURRE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TURRILLAS	69 PIM 17/18 (II)	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
TURRILLAS	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ULEILA DEL CAMPO	72 PIM 16 (I)	URBANIZACIONES EN C/ UMBRÍA	0,00 €	77.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.100,00 €	OBRA FINALIZADA
ULEILA DEL CAMPO	82 PIM 17 (I)	PAVIMENTACIÓN EN C/ RÍO	0,00 €	0,00 €	77.100,00 €	0,00 €	0,00 €	77.100,00 €	EN LICITACIÓN
ULEILA DEL CAMPO	PIM 18 (I)	URBANIZACIONES EN C/ SAN BERNARDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.100,00 €	0,00 €	77.100,00 €	SIN PROYECTO
ULEILA DEL CAMPO	PIM 19	URBANIZACIONES EN C/ JUAN SOLEDAD Y FRONTÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.100,00 €	77.100,00 €	SIN PROYECTO
ULEILA DEL CAMPO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
URRÁCAL	41 PIM 16/17 (II)	BAR EN PISCINA MUNICIPAL	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	SUPERVISADO
URRÁCAL	PIM 18	ACONDICIONAMIENTO CAMINO RURAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	SIN PROYECTO
URRÁCAL	PIM 19	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DE LA ANTIGUA FARMACIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	SIN PROYECTO
URRÁCAL	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VELEFIQUE	42 PIM 16/17 (II)	ACONDICIONAMIENTO DE ENTORNO PISCINA Y ÁREA AUTOCARAVANAS	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	SUPERVISADO
VELEFIQUE	PIM 18/19	AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	SIN PROYECTO
VELEFIQUE	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VÉLEZ-BLANCO	PIM 18	RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	504.000,00 €	0,00 €	504.000,00 €	SIN PROYECTO
VÉLEZ-BLANCO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VÉLEZ-RUBIO	73 PIM 16 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN NÚCLEO URBANO	0,00 €	312.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	312.400,00 €	OBRA FINALIZADA
VÉLEZ-RUBIO	83 PIM 17/18 (I)	URBANIZACIÓN AVDA. ANDALUCÍA Y OTRAS CALLES	0,00 €	0,00 €	312.400,00 €	128.333,22 €	0,00 €	440.733,22 €	SUPERVISADO
VÉLEZ-RUBIO	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	496.466,78 €	
VERA	74 PIM 16/17 (I)	CARRIL BICI DE VERA A URBANIZACIÓN CABUZANA	0,00 €	194.612,24 €	145.959,18 €	0,00 €	0,00 €	340.571,42 €	OBRA ADJUDICADA
VERA	75 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN DE CALLES EN VARIOS NÚCLEOS	0,00 €	195.387,76 €	394.040,82 €	0,00 €	0,00 €	589.428,58 €	OBRA ADJUDICADA
VERA	PIM 18/19	REHABILITACIÓN DE CASA CONSISTORIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	350.000,00 €	SIN PROYECTO
VERA	PIM 18/19	SALA DE USOS MÚLTIPLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	220.000,00 €	320.000,00 €	SIN PROYECTO
VERA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VIATOR	76 PIM 16/17 (I)	URBANIZACIÓN DE PLAZA DE ACCESO A ESPACIO ESCÉNICO	0,00 €	160.000,00 €	97.900,00 €	0,00 €	0,00 €	257.900,00 €	OBRA ADJUDICADA
VIATOR	71 PIM 17 (II)	ADAPTACIÓN DE LOCAL A CASA DE CULTURA	0,00 €	0,00 €	428.369,00 €	0,00 €	0,00 €	428.369,00 €	EN LICITACIÓN
VIATOR	PIM 18	ADAPTACIÓN DE EDIFICIO A CENTRO DE SALUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	345.331,00 €	0,00 €	345.331,00 €	SIN PROYECTO
VIATOR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VÍCAR	73 PIM 17 (II)	ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	0,00 €	0,00 €	127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	127.000,00 €	EN REDACCIÓN

PLAN CUATRIENAL 2016/2019
ESTADO DE EJECUCIÓN A 29/09/2017

Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente
Servicio de Planificación y Gestión

AYUNTAMIENTO	Nº OBRA	OBRA	OTROS PLANES	ANUALID. 2016	ANUALID. 2017	ANUALID. 2018	ANUALID. 2019	TOTAL	ESTADO
VÍCAR	85 PIM 17 (I)	PARQUE MUNICIPAL DE LA INFANCIA	0,00 €	0,00 €	1.423.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.423.000,00 €	EN SUPERVISIÓN
VÍCAR	PIM 19	PAVIMENTACIÓN DE VIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	SIN PROYECTO
VÍCAR	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ZURGENA	77 PIM 16/17 (I)	MEJORA DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN VIALES	0,00 €	229.080,00 €	229.080,00 €	0,00 €	0,00 €	458.160,00 €	OBRA ADJUDICADA
ZURGENA	PIM 18 (I)	MEJORA DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN VIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	205.440,00 €	305.440,00 €	SIN PROYECTO
ZURGENA	0	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL	422		1.847.479,86 €	12.093.480,10 €	16.137.245,29 €	16.811.476,97 €	12.237.650,62 €	61.964.899,62 €	

GRADO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN	
4,58%	IMPORTE DE PLAN CUATRIENAL 2016-2019 PENDIENTE DE SOLICITUD
30,47%	SIN PROYECTO
18,97%	EN REDACCIÓN
9,82%	EN SUPERVISIÓN
7,98%	SUPERVISADO
5,55%	EN LICITACIÓN
10,15%	OBRA ADJUDICADA
6,36%	OBRA EN EJECUCIÓN
6,12%	OBRA FINALIZADA

GRADO DE EJECUCIÓN POR Nº DE OBRAS	
114	SIN PROYECTO
43	EN REDACCIÓN
23	EN SUPERVISIÓN
46	SUPERVISADO
19	EN LICITACIÓN
36	OBRA ADJUDICADA
12	OBRA EN EJECUCIÓN
25	OBRA FINALIZADA